



Datum: 9. Februar 2023

Mitteilungsvorlage - M/0201/2023

Öffentlichkeitsstatus	öffentlich
Einbringer	07 Stabsstelle Teilnehmungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur

BERATUNGSFOLGE	DATUM	TOP
Sozialausschuss	28.02.2023	
Kreisentwicklungsausschuss	01.03.2023	

Sachstand Salzlandmuseum und Ringheiligtum Pömmelte

Sachverhalt

1. Sachstand Ringheiligtum Pömmelte

Seit April 2017 konnten 202 604 Besucher*innen am Ringheiligtum registriert werden. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 36773 Besucher*innen. Die Gästeführungen konnten mit 2181 Teilnehmer*innen organisiert werden. Es konnte im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme der Teilnehmer*innen registriert werden.

Für die anstehende Saison sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Darunter kulturtouristische und museumspädagogische Angebote zur Gestaltung der „Erlebniswelt“ mit insgesamt 16 Veranstaltungen, Theateraufführungen, Konzerte, ein „art in residence“ – Projekt mit Künstler*innen aus Sachsen-Anhalt, der Thementag Tanz sowie Ferientermine für Hortgruppen und Familien. Der Landkreis hat bezüglich der Finanzierung dieser Veranstaltungen Mittel beim Land beantragt. Das Gesamtkostenvolumen beläuft sich auf 57.270 EUR mit geplantem Eigenanteil von 18.555 EUR. Drittmittel in Höhe von 5100 EUR sind bereits durch Lotto Sachsen-Anhalt zugesichert worden.

Bezüglich der Betreiberfrage und einer möglichen Betreiberübertragung wird der Landrat weitere Gespräche führen.

2. Sachstand Bau Touristeninformationszentrum (TIZ)

Der 3. Änderungsantrag zur Erhöhung der förderfähigen Gesamtausgaben ist beim Fördermittelgeber eingereicht worden.

Die Rohbauarbeiten in den Sanitäreanlagen in Bezug auf Heizung, Lüftung, Elektro, Trockenbau, sind abgeschlossen. Die Sanitärtrennwände und die Türen werden in der KW 07 montiert, danach erfolgt in der KW 08 die Montage der Sanitärobjekte.

Die Trockenbau- und Akustikdeckenarbeiten sind bis auf Restarbeiten abgeschlossen, die Komplettierung erfolgt bis Mitte Februar. Die Fußbodenarbeiten (Fliesen und Estrich) sind ebenfalls abgeschlossen. Aktuell konzentrieren sich im Innenbereich die Arbeiten auf die Gewerke Maler- und Tapezierarbeiten (Flur, Foyer und Veranstaltungsraum sowie Keller) und Elektroinstallation (Objektmontage Leuchten, Innen und Außen, sowie Schaltschrank für die KNX Steuerung).

Die Arbeiten an den Außenanlagen haben in der KW 05 begonnen, hier ist der Fortschritt unter Vorbehalt der Witterung zu sehen. Der Liefertermin für Fahrradboxen sowie Bänke und Tische steht noch aus. Der Einbau der mobilen Trennwand ist in der KW 08 eingeplant.

Die Montage der Einbaumöbel ist ab Ende Februar bis Anfang März vorgesehen, danach erfolgt noch die Komplettierung der elektrischen und datentechnischen Komponenten. Nach derzeitigem Bauablaufplan sollen bis zur 14 KW alle Arbeiten im Gebäude abgeschlossen sein.

Diese Termine stehen unter dem Vorbehalt der Einhaltung der vereinbarten Liefertermine für Material und Ausstattung.

3. Sachstand Informationstechnik

Die Fördermittelgeber der IT-Förderung haben die Übertragung der Fördermittel in das Haushaltsjahr 2023 sowie die Verlängerung des Projektzeitraumes bis Ende 2023 bisher mündlich bestätigt. Unter dem Vorbehalt nicht beeinflussbarer weltweiter Entwicklungen ist es das Ziel, die Grundfunktionalität des TIZ zum Eröffnungstermin zu gewährleisten und erste Inhalte multimedial zu präsentieren.

4. Sachstand Salzlandmuseum – 2. Bauabschnitt Dach- und Fassadensanierung

Seit Dezember laufen die planmäßigen Arbeiten am Hinterhaus des Museums. Es wurde mit der Einrüstung der Hofseite begonnen und die Dachtraufen wurden auf dieser Seite freigelegt. Im Januar wurde das Gerüst an der Süd- und Ostseite des Gebäudes gestellt und der Istzustand des Pflasters der Fußwege wurde fotografisch aufgenommen. Im Anschluss erfolgte die Freilegung des südlichen und östlichen Traufbereiches. Der Beginn der Dachdeckungsarbeiten ist für die 12. KW 2023 avisiert.

Petra Czuratis
Stabsstellenleiterin

Anlagen

1. Statistik Ringheiligum Pömmelte
2. Statistik Salzlandmuseum