

Salzlandkreis

- Landrat -



Datum: 25. Januar 2011

Mitteilungsvorlage - M/281/2011

Öffentlichkeitsstatus	öffentlich
Einbringer	Dezernentin IV Frau Czuratis

BERATUNGSFOLGE	DATUM	TOP
Schul- und Kulturausschuss	17.02.2011	
Kreistag	08.03.2011	

Sachstand Konjunkturpaket II - Impulsprogramm Schulen

Sachverhalt

Der Salzlandkreis begann nach Zugang der Fördermittelbescheide der Investitionsbank Sachsen-Anhalt im Juli 2009 mit der Umsetzung von zehn Projekten des Konjunkturpaketes II - Impulsprogramm Schulen. Insgesamt standen hierfür 5.233.836 EUR zur Verfügung. Per 29.12.2010 waren von dieser Summe ca. 1,992 Mio. EUR abgerufen (entspricht 38 %).

Für drei Projekte konnte mittlerweile der Verwendungsnachweis geführt werden. Darüber hinaus sind die ausführenden Arbeiten an drei Schulen beendet. Weitere zwei Objekte folgen im I. Quartal 2011.

Die Bauarbeiten an den Schulzentren Staßfurt-Nord und Aschersleben werden noch das gesamte Jahr 2011 beanspruchen. Jedoch beginnt in beiden Häusern die Beschulung am 27.08.2011. Bis Ende des Jahres 2011 werden auch dort alle Baumaßnahmen beendet.

Im Einzelnen sind an den Projekten folgende Sachstände zu verzeichnen:
Inhaltlich wird an die Informationsvorlage M/264/2010 vom 13.10.2010 angeknüpft.

1. Schulzentrum Aschersleben (ehemals Ascaneum) (1,96 Mio. EUR, neu: 1.981.461,680 EUR
zur Verfügung stehende Mittel incl. Eigenanteil von 12,5 % an der Gesamtfinanzierung)

Mittelabruf: 82.362,22 EUR

Bisher realisiert: Planungsleistungen, Entkernung, Trockenbau und Elektroarbeiten, Vorbereitungsarbeiten für den Fahrstuhl, Malerarbeiten, Vergabe aller Bauleistungen

Der Bau wird voraussichtlich bis zum 24.08.2011 abgeschlossen. Der Umzug der Förderschule (LB) Aschersleben in das Objekt findet im Juli 2011 statt.

Die Einrichtung wird mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 in Betrieb gehen.

2. Berufsschulen Aschersleben- Staßfurt, WEMA- Sporthalle (32.636 EUR)

Mittelabruf: 28.577,23 EUR (vollständige Fördersumme)

Bisher realisiert: Sanierung der Warmwasseraufbereitungsanlage.

Die Arbeiten am Projekt sind abgeschlossen. Sie wurden komplett durch regionale Handwerksbetriebe ausgeführt.

Die Prüfung des vorgelegten Verwendungsnachweises verlief ohne Beanstandungen, wie die Investitionsbank Sachsen-Anhalt am 09.12.2010 mitteilte.

3. Sekundarschule Burgschule Aschersleben (400.000 EUR)

Mittelabruf: 323.111,29 EUR

Bisher realisiert: Dachsanierung, Isolierungsarbeiten auf dem Dachboden, Einbau Rauchabzugsanlagen, Brandschutz- und Innentüren im zweiten Obergeschoss

Die aufgrund der Wetterlage bisher nicht vollständig realisierten Dämmarbeiten auf dem Dachboden werden derzeit ausgeführt. Restmittel fließen in die Ertüchtigung der beiden Aulatüren gemäß den Bestimmungen des Brandschutzes.

Dem Antrag des Salzlandkreises auf Verlängerung der Projektlaufzeit bis 31.03.2011 stimmte der Fördermittelgeber zu.

Fertigstellung: voraussichtlich im März 2011

4. Campus Technicus Bernburg/ Tolstoidallee (780.000 EUR)

Mittelabruf: 623.387,87 EUR

Bisher realisiert: Erneuerung der Elektroanlage, komplexe Sanierung der Unterrichtsräume und Flure incl. Türen, Einbau eines Hauswirtschaftskabinetts

Die Malerarbeiten in den Objektfluren werden seit Anfang Dez. 2010 bei laufendem Schulbetrieb ausgeführt.

Fertigstellung: voraussichtlich im Februar 2011

5. Schulzentrum Calbe (Saale) (535.500 EUR)

Mittelabruf: 386.785,48 EUR

Bisher realisiert: Einbau neuer Fenster, Innen- und Außentüren, Sanierung von zwei Unterrichtsräumen, Dach- und Fugensanierung, Sonnenschutzmaßnahmen (Jalousien), Erneuerung der Heizungsregelung

Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Lieferung der Jalousien verzögerte sich die Fertigstellung des Projekts in das I. Quartal 2011. Der Fördermittelgeber stimmte zu, die Projektlaufzeit bis 31.03.2011 zu verlängern.

Fertigstellung: voraussichtlich im Februar 2011

6. Sekundarschule Nachterstedt (350.000 EUR, neu: 368.906,96 EUR)

Mittelabruf: 260.839,27 EUR

Bisher realisiert: Dachsanierung, Einbau von Brandschutztüren, Erweiterung des Speiseraums, Umbau der Speiseausgabeküche, Sanierung eines Unterrichtsraums und des Lehrerzimmers, Malerarbeiten in Teilen der Flure, Gestaltung der Außenanlage um den Anbau des Speiseraums.

Die vorgesehenen Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Sie wurden komplett durch regionale Handwerksbetriebe ausgeführt. Nach Abschluss der Rechnungslegung und Abruf der Mittel bei dem Fördermittelgeber folgt die Erstellung des Verwendungsnachweises.

Fertig gestellt im November 2010

7. Gymnasium Schönebeck (241.000 EUR, neu: 145.214,63 EUR)

Mittelabruf: 127.062,80 EUR (vollständige Fördersumme)

Das Projekt ist nach erfolgter Dach- und Fugensanierung abgeschlossen. Alle Arbeiten wurden durch regionale Handwerksbetriebe ausgeführt.

Die Schlussrechnungen liegen vor. Die nicht benötigten Mittel wurden mit Bescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 30.11.2010 zugunsten des Projekts Schulzentrum Aschersleben umgeleitet (Az.: 3103181004/3103182016).

Der Verwendungsnachweis wird derzeit erstellt.

Fertig gestellt im Juni 2010

8. Gymnasium Staßfurt (59.000 EUR)

Mittelabruf: 51.555,98 EUR (vollständige Fördersumme)

Die Sanierung der Cafeteria ist abgeschlossen. Die Baumaßnahmen wurden komplett durch regionale Handwerksbetriebe ausgeführt.

Die Prüfung des vorgelegten Verwendungsnachweises verlief ohne Beanstandungen, wie die Investitionsbank Sachsen-Anhalt am 07.01.2011 mitteilte.

Fertigstellung erfolgte im Mai 2010

9. Schulzentrum Staßfurt-Nord (825.000 EUR, neu: 900.000 EUR)

Mittelabruf: 82.092,24 EUR

Bisher realisiert: Fachplanung, Abriss- und Gestaltungsarbeiten im Atrium und Außenbereich, Rohbauarbeiten Fahrstuhlschacht, erste Elektroarbeiten, Vergaben der geplanten Gewerke

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bewilligte am 30.11.10 den Antrag des Salzlandkreises auf Umverteilung von Mitteln in Höhe von 75.000 EUR (incl. Eigenanteil) vom Gymnasium Schönebeck an das Schulzentrum Nord (Az.: 3103172008/3103173011).

Der Umbau wird voraussichtlich bis zum 24.08.2011 abgeschlossen, sodass die Einrichtung mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 in Betrieb gehen kann. Zu diesem Zweck ist der Umzug der Sekundarschule „Hermann Kasten“ im Juli/ August 2011 zu organisieren.

Die seitens der Stadt Staßfurt für den Grundschulenteil bereitgestellten Investitionsmittel in Höhe von ca. 275 T EUR (Projektdurchführungsvertrag zwischen Salzlandkreis und Stadt) sind bereits für die Gestaltung des Atriums und der behindertengerechten Zuwegung verausgabt.

10. Sekundarschule "Am Tierpark" Staßfurt (50.000 EUR, neu: 31.093,04 EUR)

Mittelabruf: 27.206,41 EUR (vollständige Fördersumme)

Alle vorgesehenen Fenster wurden eingebaut.

Restmittel in Höhe von 18.906,96 EUR (incl. Eigenanteil) wurden mit Bescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 24.11.2010 (Az.: 3103466006/ 3103170015) zur Verwendung an der Sekundarschule Nachterstedt umgelenkt.

Die Arbeiten am Projekt sind abgeschlossen. Sie wurden komplett durch regionale Handwerksbetriebe ausgeführt.

Der Verwendungsnachweis liegt dem Fördermittelgeber zur Prüfung vor.

Fertigstellung: erfolgte Juli 2010